

Выполнение плана текущего ремонта за 12 месяцев 2009 года

Наименование работ	Ед. изм.	План 2009 г				в том числе		Факт за 12 месяцев 2009 года						
		Дома в управлении		ТСЖ Металлистов 114/2 (в управлении)		подряд		хозспособом		подряд		всего		% вып.
		кол-во	тыс.руб	кол-во	т.руб	кол-во	т.руб	кол-во	т.руб	кол-во	т.руб	кол-во	т.руб	по нат.
Ремонт кровли мягкой	т.м2	12,85	5911,00					15,228	6492,29			15,228	6492,29	118,5
Ремонт кровли жесткой	т.м2	0,282	52,80					0,666	36,16			0,666	36,16	236,2
Герметизация стыков стен. панел	т.пм	3,9	785,00			3,90	785	0,357	113,60	4,000	480,26	4,357	593,86	111,7
Косм. ремонт лестн. клеток	т.м2	278,5	36883,00	1,60	198,00			185,780	21761,55	124,520	19219,35	310,300	40980,90	111,4
л/кл	шт	394	0,00	1				287		109		396		100,5
Косметический ремонт квартир	т.м2	30,0	2216,10					18,003	1399,08			18,003	1399,08	60,0
	кв-р	230	0,00					168				168		73,0
Ремонт полов	м2	1200	405,50					1113,3	213,84			1113,300	213,84	92,8
Ремонт дверей	шт	1900	876,00					1903	642,54			1903	642,54	100,2
Уст-ка мет. дверей, решеток на подв. окна	шт	395	2033,40					350	2221,44			350	2221,44	88,6
Ремонт окон	шт	2900	1980,00					3222	1485,69			3222	1485,69	111,1
Ремонт и замена водосточн.труб	шт	300	251,70					171	123,10			171	123,10	57,0
Ремонт отмостки	т.м2	0,15	60,80					0,241	38,580			0,241	38,580	160,7
Ремонт мусоропроводов	шт							5,000	5,10			5,000	5,10	
Замена радиаторов	шт	700	2102,00					681	1036,78			681	1036,78	97,3
Замена и ремонт запорной арматуры	шт	5200	5024,00					9867	3955,63			9867	3955,63	189,8
Ремонт трубопроводов	т.мп	17,9	7754,85					18,959	3597,77			18,959	3597,77	105,9
Замена электропроводки	т.мп	13,5	1404,00					15,112	983,91			15,112	983,91	111,9
Замена и ремонт аппаратов эл.защиты и установочной арматуры	шт	5735	2707,00					8516	3171,71			8516	3171,71	148,5
Ремонт ГРЩ	шт	1800	906,00					1843	747,90			1843	747,90	102,4
Ремонт фасадов	т.м2	0,5	50,00					2,824	165,21			2,824	165,21	564,8
Асфальтирование	т.м2	0,2	124,00					0,545	156,98			0,545	156,98	272,5
Ремонт балконов ,л/клеток, козырьков	т.м2	0,5	703,00					0,023	44,58			0,023	44,58	4,6
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	т.руб		819,20				819,2				1020,00		1020,00	
Прочие работы: аварийно-восстан. работы	шт		24252,00						27673,86		518,85		28192,71	116,2
<b>итого</b>			<b>97301,35</b>		<b>198,00</b>		<b>1604,2</b>		<b>76067,30</b>		<b>21238,46</b>		<b>97305,76</b>	<b>100,0</b>

Начальник ПТО

Онищук Н.А.